

**Информация
о достигнутых значениях показателей региональных проектов
для рассмотрения на заседании проектного комитета**

№ п/п	Статус	Наименование показателя	ед. изм.	2018 год факт	2019 год			% достижения за отчетный период	Комментарии
					план	факт за отчетный период	прогноз достижения по итогам года		
	Отсутствие отклонений								
	Наличие отклонений	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв.м	119,9	92,9*	105,9		114	Невыполнение показателя вызвано двумя причинами: 1. Три МКД являются «проблемными» домами, у застройщиков (ООО «СИК «Монолит-Строй», ООО «ИНВЕСТСТРОЙ», ООО «СИК «XXI ВЕК») недостаточно финансовых средств на достройку объектов. 2. Задержка ввода в эксплуатацию одного дома (ООО «Инвестстройзаказчик») вызвана тем, что у застройщика обязательство по завершению работ и вводу в эксплуатацию в декабре 2019 г. детского сада в 112 мкр., на котором была задействована большая часть рабочих.
130**					81,4				
	Наличие критических отклонений								

Примечание:

* Согласно плану мероприятий по реализации Стратегии развития города Череповца до 2022 года, утвержденному постановлением мэрии города от 28.12.2018 № 5847, и муниципальной программы «Реализация градостроительной политики города Череповца» на 2014-2022 годы значение показателя ввода нового жилья за 2019 г. определено в объеме 92,9 тыс. кв.м.

** Паспортом федерального проекта «Жилье», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3, ввод жилья на 2019 г. определен в объеме 130 тыс. кв.м.