

**Информация
о достигнутых значениях показателя регионального проекта «Жилье»**

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2019 год факт	Отчетная информация			% достижения за отчетный период	Комментарии
				План на 2020 г.	Факт за 1 кв. 2020 г.	Прогноз достижения по итогам 2020 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв.м	106,0	147	13,2	114,2	9%	<p>Риски: Объем незавершенного строительством жилья в г. Череповце (по выданным разрешениям на строительство) на 01.04.2020 г. составляет 293,2 тыс. кв.м. За 1 кв. 2020 г. введен в эксплуатацию 1 МКД. По предварительным подсчетам за 2-4 кв. 2020 г. планируется ввод МКД в объеме 101 тыс. кв.м.</p> <p>Мероприятия: Оказание содействия, в рамках полномочий ОМСУ, в согласовании в кратчайшие сроки исполнительной документации на инженерные сети, проектов благоустройства территории. Контроль на уровне мэрии города по достройке «проблемных» домов».</p>