

**Информация  
о достигнутых значениях показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»**

Информация по состоянию на 29.06.2020 года

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	Отчетная информация			% достижения за 2020 год	Комментарии
				План на 2020 год	Факт за 1 полугодие 2020 года	Прогноз достижения по итогам 2020 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	шт.	65	54	0	54	0	По состоянию на 29.06.2020 заключены муниципальные контракты и договора о предоставлении субсидий на благоустройство всех запланированных 54 дворовых территорий многоквартирных домов. Срок выполнения работ – до 30.09.2020.
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	шт.	4	1	0	1	0	Срок выполнения работ по проекту «Благоустройство общественной территории «Набережная р. Шексны от ул. Университетской до Октябрьского моста» - до 01.12.2020.