

Информация

о достигнутых значениях показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Информация по состоянию на 01.10.2020 года

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	Отчетная информация			% достижения за 2020 год	Комментарии
				План на 2020 год	Факт за период 2020 года	Прогноз достижения по итогам 2020 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	шт.	65	54	54	54	100	По состоянию на 01.10.2020 выполнены работы по благоустройству всех запланированных 54 дворовых территорий многоквартирных домов. Оплата произведена за выполнение работ по благоустройству 10 дворовых территорий.
2.	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	шт.	4	1	0	1	0	Срок выполнения работ по проекту «Благоустройство общественной территории «Набережная р. Шексны от ул. Университетской до Октябрьского моста» - до 01.12.2020.